

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



Ambiente:

OBRA **PROJETO PORTO CUIABÁ**  
 ASSUNTO **REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO PORTO**  
 LOCAL **Avenida Manoel José de Arruda - Porto - Cuiabá / MT**

**ESTACIONAMENTO**

**Cronograma Físico x Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		30			60		90	
		(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	
		1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,47%	60.734,85	33,00%	20.042,50	34,00%	20.649,85	33,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,23%	21.628,32	50,00%	10.814,16		0,00	50,00%	10.814,16	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,55%	62.248,83	100,00%	62.248,83		0,00		0,00	
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16,39%	287.182,28	50,00%	143.591,14	25,00%	71.795,57	25,00%	71.795,57	
5	MOVIMENTO DE TERRA	4,51%	79.071,01	100,00%	79.071,01		0,00		0,00	
6	INFRAESTRUTURA	0,14%	2.500,92	100,00%	2.500,92		0,00		0,00	
7	SUPERESTRUTURA	1,48%	25.854,91	80,00%	20.683,93	20,00%	5.170,98		0,00	
8	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
9	REVESTIMENTOS DE PISOS	3,62%	63.440,90	30,00%	19.032,27	40,00%	25.376,36	30,00%	19.032,27	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
11	ESQUADRIAS E VIDROS	19,24%	337.010,74		0,00	50,00%	168.505,37	50,00%	168.505,37	
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
13	FORROS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	COBERTURA	0,83%	14.550,15		0,00	100,00%	14.550,15		0,00	
15	PINTURAS	4,07%	71.376,66		0,00	50,00%	35.688,33	50,00%	35.688,33	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,63%	98.655,38	30,00%	29.596,61	40,00%	39.462,15	30,00%	29.596,61	
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6,03%	105.619,75	30,00%	31.685,93	40,00%	42.247,90	30,00%	31.685,93	
19	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
20	LOUÇAS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
21	EQUIPAMENTOS	3,39%	59.447,45		0,00	50,00%	29.723,73	50,00%	29.723,73	
22	PAISAGISMO	25,24%	442.122,15	30,00%	132.636,65	40,00%	176.848,86	30,00%	132.636,65	
23	LIMPEZA FINAL	1,17%	20.450,34		0,00		0,00	100,00%	20.450,34	
<b>TOTAL SIMPLES (% / R\$)</b>				31,50%	551.903,95	35,96%	630.019,25	32,53%	569.971,45	
<b>TOTAL ACUMULADO (% / R\$)</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.751.894,64</b>	31,50%	551.903,95	67,47%	1.181.923,19	100,00%	1.751.894,64	