

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



Ambiente:

**PRAÇA DAS ÁGUAS +
INFRAESTRUTURA DECK'S
RESTAURANTES**

OBRA: **PROJETO PORTO CUIABÁ**
ASSUNTO: **REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO PORTO**
LOCAL: **Avenida Manoel José de Arruda - Porto - Cuiabá / MT**

Cronograma Físico x Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		DIAS / VALORES									
				30		60		90		120		150	
		(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,55%	101.224,75	20,00%	20.244,95	20,00%	20.244,95	20,00%	20.244,95	20,00%	20.244,95	20,00%	20.244,95
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,23%	80.439,90	50,00%	40.219,95		0,00		0,00		0,00	50,00%	40.219,95
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,47%	95.928,34	100,00%	95.928,34		0,00		0,00		0,00		0,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,45%	29.205,74	15,00%	4.380,86	15,00%	4.380,86	15,00%	4.380,86	15,00%	4.380,86	40,00%	11.682,30
5	MOVIMENTO DE TERRA	6,10%	398.983,22	50,00%	199.491,61	50,00%	199.491,61		0,00		0,00		0,00
6	INFRAESTRUTURA	10,57%	690.783,85	30,00%	207.235,16	40,00%	276.313,54	30,00%	207.235,16		0,00		0,00
7	SUPERESTRUTURA	38,25%	2.500.033,62	10,00%	250.003,36	20,00%	500.006,72	30,00%	750.010,09	30,00%	750.010,09	10,00%	250.003,36
8	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	REVESTIMENTOS DE PISOS	5,63%	368.108,79	50,00%	184.054,40	25,00%	92.027,20	25,00%	92.027,20		0,00		0,00
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	ESQUADRIAS E VIDROS	10,92%	713.754,86		0,00	25,00%	178.438,72	25,00%	178.438,72	25,00%	178.438,72	25,00%	178.438,72
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	FORROS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	COBERTURA	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	PINTURAS	0,30%	19.646,09		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	19.646,09
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,53%	100.191,67		0,00	20,00%	20.038,33	20,00%	20.038,33	30,00%	30.057,50	30,00%	30.057,50
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,02%	1.458,37		0,00	20,00%	291,67	20,00%	291,67	30,00%	437,51	30,00%	437,51
19	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	LOUÇAS E METAIS	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21	EQUIPAMENTOS	6,57%	429.635,68		0,00		0,00	25,00%	107.408,92	25,00%	107.408,92	50,00%	214.817,84
22	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	15,21%	994.117,55	20,00%	198.823,51	20,00%	198.823,51	20,00%	198.823,51	20,00%	198.823,51	20,00%	198.823,51
23	LIMPEZA FINAL	0,18%	11.882,21		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.882,21
	TOTAL SIMPLES (% / R\$)			18,37%	1.200.382,14	22,80%	1.490.057,11	24,16%	1.578.899,40	19,74%	1.289.802,06	14,94%	976.253,93
	TOTAL ACUMULADO (% / R\$)	100,00%	6.535.394,64	18,37%	1.200.382,14	41,17%	2.690.439,25	65,33%	4.269.338,65	85,06%	5.559.140,71	100,00%	6.535.394,64